

Prace montażowe przy montażu rur przepustowych lub studni powinny być prowadzone przez uprawnione do takich prac osoby ze szczególnym zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

Pomieszczenia higieniczno – sanitarne powinny być zapewnione dla wszystkich pracowników dostosowane do liczby zatrudnionych, stosowanej technologii i rodzaju prac oraz warunków w jakich jest wykonywana.

VI. ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS REALIZACJI ROBÓT :

W trakcie realizacji robót możliwe jest wystąpienie zagrożenia :

- wykonanie wykopów - praca koparki
- przy układaniu krawężnika i nawierzchni na chodnikach praca koparek i samochodów dostarczających materiały
- wycinka drzew – praca sprzętu
- ruch pojazdów na drodze

VII. PROWADZENIE INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH :

Pracownicy muszą posiadać przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem do pracy. Roboty budowlano – montażowe należy prowadzić zgodnie z planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, sporządzonym przez kierownika budowy. Pracownicy zatrudnieni przy pracach montażowych i załadunkowych muszą być przed rozpoczęciem pracy zapoznani z kolejnością wykonywania wszystkich robót.

VIII. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH:

Teren robót należy oznakować zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy a wykopu zabezpieczyć barierkami lub taśmą ostrzegawczą na odległość nie mniejszą niż 1,50 m.

Drogi dojazdowe i ciągi piesze powinny być utrzymane we właściwym stanie technicznym nie stwarzającym zagrożeń dla użytkowników.
Nie wolno na nich składować materiałów ani ustawić sprzętu.

Miejsca postojowe dla sprzętu powinny być wyznaczone przez odpowiednie oznakowanie.

Strefy niebezpieczne, w których istnieje zagrożenie należy oznakować i wygrodzić jak opisano w części „teren robót”.

Maszyny, urządzenie i sprzęt, które podlegają dozorowi technicznemu, technicznemu są eksploatowane na budowie, powinny posiadać dokumenty uprawniające do ich eksploatacji, a osoby je obsługujące powinny posiadać odpowiednie uprawnienia.

I. PODSTAWA OPRACOWANIA :

- Zlecenie Inwestora
- Projekt budowlano - wykonawczy zadania inwestycyjnego
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia / Dz. U. nr 120 z dnia 10.07.2003 rok, poz. 120/
- Prawo budowlane – ustawa z dnia 07 lipca 1994 roku / Dz. U. Nr 207,poz.2016 z późniejszymi zmianami/

II. ZAKRES OPRACOWANIA :

Opracowanie dotyczy projektu budowlano - wykonawczego budowy Chodnika przy drodze powiatowej Błaszki – Gruszczyce w km 2+206 do 2+715

III. ZAKRES ROBÓT I KOLEJNOŚĆ REALIZACJI :

- wytyczenie geodezyjne trasy
- roboty rozbiórkowe
- wycinka drzew
- roboty ziemne z przerzutem ręcznym lub przewozem samochodami wywrotkami
- wykonanie podbudów w pasie chodników i zjazdów
- ustawienie krawężników i obrzeży
- ułożenie nawierzchni na chodnikach i zjazdach
- wykonanie kraterów ściekowych na przepuszczeniu
- umocnienia skarp i urządzenia bezpieczeństwa

IV. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH :

W obrębie remontowanych ulic występują następujące obiekty budowlane :

- linia energetyczna
- linia telefoniczna podziemna
- wodociąg

V. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI :

W pasie remontowanych ulic występują następujące elementy :

- linia energetyczna
- ruch pojazdów poruszających się po jezdni.

INFORMACJA BIOZ

dla projektu budowlano - wykonawczego

Zadanie : **Budowa chodnika na drodze powiatowej
Błaszki – Gruszczyce w m-ci Żeliszów
w km 2+206 do 2+715**

Inwestor: **Starostwo Powiatowe w Sieradzu**

Autor projektu : **inż. Bogusław Boryna
upr. proj. 354/83/86**

Data wykonania : **lipiec 2007 rok**