LISTA OBIEKTÓW MOSTOWYCH W CIĄGACH DRÓG POWIATOWYCH POWIATU SIERADZKIEGO

Lp.	Nr drogi	Rodzaj obiektu	Km	Najbliższa miejscowość Przeszkoda - gmina	NR JNI	Długość [m]	Nośność obiektu	Powierzchnia [mkw]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**1706E**	Most – beton zbrojony	**6+654**	Kiełbasy - **c.b.n.** – Klonowa	**1027736**	9,00	30ton	53,00
2	**1706E**	Most – tymczasowy stalowy	**3+259**	Lary - **rz.Łużyca** – Klonowa	**1027737**	15,00	10ton	85,00
3	**1703E**	Most – beton sprężony	**6+117**	Sowizdżały - **rz.Łużyca** – Klonowa	**1027738**	12,00	15ton	93,00
4	**1704E**	Most – beton zbrojony	**9+736**	Niechmirów – **rz.Oleśnica** - Burzenin	**1027739**	30,60	15ton	242,00
5	**1707E**	Most – beton zbrojony	**6+855**	Brąszewice - **c.b.n**.– Brąszewice	**1027740**	9,00	30ton	82,00
6	**1708E**	Most – beton zbrojony	**4+194**	Chojne - **c.b.n**. – Sieradz	**1027741**	6,00	30ton	47,00
7	**1708E**	Most – beton zbrojony	**24+774**	Barczew - **rz.Żeglina** – Brzeźnio	**1027742**	9,40	30ton	70,00
8	**1708E**	Most – beton sprężony	**38+980**	Ciołki - **rz. Brąszówka** - Brąszwice	**1027744**	9,60	15 ton	71,00
9	**1709E**	Most – beton zbrojony	**4+068**	Gruszczyce - **rz.Trojanówka** – Błaszki	**1027745**	12,00	30 ton	119,00
10	**1712E**	Most – beton zbrojony	**11+298**	Kliczków Wielki – **rz.Myja** - Brzeźnio	**1027747**	9,00	30 ton	62,00
11	**1713E**	Most – stalowy	**11+138**	Charłupia Wielka **– rz.Myja** - Wróblew	**35008047**	9,15	40 ton	77,80
12	**1713E**	Most – beton sprężony	**16+347**	Kuśnie – **rz.Żeglina** - Sieradz	**1027749**	9,60	30 ton	72,00
13	**1713E**	Most – beton zbrojony	**18+517**	Dąbrowa Wielka – **rz.Żeglina** - Sieradz	**1027750**	9,00	30 ton	80,00
14	**1725E**	Most – beton zbrojony	**4+797**	Dąbrówka – **rz.Żeglina** - Sieradz	**1027751**	12,00	30 ton	88,00
15	**1732E**	Most – beton zbrojony	**11+228**	Chlewo – **rz.Swędra** - Goszczanów	**1027753**	15,00	15 ton	117,00
16	**1732E**	Most – beton zbrojony	**13+688**	Rzężawy – **c.b.n.** - Goszczanów	**1027754**	4,60	10 ton	44,00
17	**1732E**	Most – beton zbrojony	**15+808**	Goszczanów – **c.b.n. -** Goszczanów	**1027755**	4,60	10 ton	44,00
18	**1734E**	Most – beton sprężony	**7+697**	Chabierów – **rz. Swędra -** Błaszki	**1027756**	6,70	15 ton	50,00
19	**1735E**	Most – beton sprężony	**2+635**	Góra – **rz Swędra -** Warta	**1027757**	8,00	15 ton	60,00
20	**1739E**	Most – beton sprężony	**2+060**	Świnice Kaliskie – **rz. Swędra -**Goszczanów	**1027758**	12,80	30 ton	95,00
21	**1765E**	Most – beton zbrojony	**3+503**	Podłężyce – **c.b.n**.- Sieradz	**1027759**	4,60	10 ton	32,00
22	**4533E**	Most – beton sprężony	**8+473**	Stolec – **rz.Oleśnica** - Złoczew	**1027760**	26,20	15 ton	183,40
23	**4545E**	Most - beton sprężony	**14+097**	Klonówka (Cieluch) – **rz.Łużyca** - Klonowa	**35008048**	16,50	40 ton	176,50
24	**1718E**	Stolec-Janów beton zbrojony	**10+144**	Janów- **c.b.n -** Złoczew	**30001220**	12,20	30ton	74,75